



Färdiganmälan av fastighetens VA-system med tillhörande LTA enhet inför anslutning till Borlänge Energis allmänna VA-system

Var vänlig texta

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress	
Namn fastighetsägare	Person nr/Org nr	
E-post	Telefon	
Namn behörig VYS-installatör	Företag	Telefon
Namn certifierad elinstallatör	Företag	Telefon

Kontrollplan – fylls i av utförare (fastighetsägare/entreprenör)

	Fastighetsinstallation: fylls i av fastighetsägare alternativt entreprenör. OBS! fastighetsägaren är den juridiskt ansvarige för entreprenörernas arbete.	Datum	Signering
1	VA-ansökan har skickats till Borlänge Energi.		
2	Relationsritning är inskickad och godkänd.		
3	Förbindelsepunkt är meddelad och anläggningsavgiften betald.		
4	Borlänge Energis och tillverkarens anvisningar har följts.		
5	Ledningarna ligger på frostfritt djup.		
6	Tryckspilledningen är en 40 mm PE ledning.		
7	Ledningar som är kortare än 50 meter bör inte skarvas.		
8	Avloppet ska vara ventilerat över tak.		
9	När en backventil krävs ska den vara monterad nära avstängningsventilen vid fastighetsgräns.		
10	Pumpstationen är lättåtkomlig med 1,5 meter fri arbetsyta runt om samt att det går att gå två personer i bredd till och från stationen vid reparation och underhåll.		
11	Pumpstationen står rakt. Du har inte kapat, borrarat eller gjort andra modifieringar på den.		
12	Pumpstationen är ej placerad i körbar yta.		

De personuppgifter som du lämnar i den här blanketten används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna ansökan. Läs mer på www.borlange-energi.se, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du kan även få informationen per brev. Kontakta oss på telefon 0243-730 00.

	Fastighetsinstallation: fylls i av fastighetsägare alternativt entreprenör. OBS! fastighetsägaren är den juridiskt ansvarige för entreprenörernas arbete.	Datum	Signering
13	Återfyllnad har gjorts upp till markering "marknivå". Locket syns ovan mark och är inte överbyggt.		
14	Slutningen bort från pumpstationen är större än 1 % och mindre än 5 % inom en radie av 1 meter från pumpstationsväggen. Eventuella slänkrön är minst 2 meter från pumpstationsväggen.		
15	Det är självfall från huset till pumpstationen.		
16	Isolerskivoma som medföljer pumpstationen ligger på rätt plats.		
17	Inget tak, dag eller dräneringsvatten leds till pumpstationen.		
18	Pumpstationen är ren (oanvänd).		
19	Foton dokumenterar återfyllning och kopplingar till förbindelsepunkten.		
20	Det finns en spolbrunn mellan huset och pumpstationen.		
21	Fastighetsägaren ska använda medföljande skruvförband för att låsa pumpstationen.		
	Elinstallation LTA-system		
22	Elinstallationen är utförd av certifierad elektriker enligt gällande föreskrifter och standarder.		
23	Pump och larm är anslutna på två separata brytare eller säkringar och föregås inte av jordfelsbrytare. Inget annat är kopplat till dessa säkringar, exempelvis värmekabel eller frostsyddskabel.		
24	Säkringarna är väl uppmärkta och lättåtkomliga vid elcentralen.		
25	Elinstallationen följer tillverkarens monteringsanvisningar.		
26	Larmindikatorer är monterat väl synligt så fastighetsägare uppmärksammar larm.		

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovanstående uppgifter och enligt pumpleverantörens monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret om min LTA-station trots denna färdigamölan vid planerad besiktning inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tid. Enligt gällande VA-taxa tas en summa ut för förgävesbesök, samt en ny tid för besiktning måste bokas. Vid eventuella fel och brister kan installationen av pumpen bli försenad.

Fastighetsägare underskrift

Ort och datum	Namnteckning
---------------	--------------

De personuppgifter som du lämnar i den här blanketten används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna ansökan. Läs mer på www.borlange-energi.se, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du kan även få informationen per brev. Kontakta oss på telefon 0243-730 00.

Kontrollpunkter – fylls i av Borlänge Energis personal vid slutbesiktning/driftsättning

Kontrollpunkt	OK	Kommentar
Protokollet är komplett ifyllt av fastighetsägaren.		
Placering av LTA-stationen och arbets/- säkerhetsbrytare uppfyller givna riktlinjer.		
Isolering finns runt om LTA-stationen enligt leverantörens rekommendationer. Ledningar inom fastigheten ligger på frostfritt djup alternativt är frostskyddande på annat sätt. Stäm av med fastighetsägaren hur installationen är gjord.		
Pumpen med tillhörande utrustning är korrekt monterad och med rätt fasföljd.		
Pumpstationen är provkörd och fungerar enligt leverantörens instruktioner.		
Locket till pumpstationen är reglat.		
Pumpstationen med tillhörande utrustning är monterad enligt leverantörens anvisning.		
Trycksond och larmvippa är installerad enligt leverantörens anvisning.		

Serienummer	
Datum driftsatt	
Namnteckning Borlänge Energis personal	

De personuppgifter som du lämnar i den här blanketten används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna ansökan. Läs mer på www.borlange-energi.se, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du kan även få informationen per brev. Kontakta oss på telefon 0243-730 00.